

PROGRAM BUDOWY I MODERNIZACJI CHODNIKÓW 2017							
PROGRAM MODERNIZACJI I BUDOWY CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA GDAŃSKA EDYCJA NA ROK 2017							
Obszary			Opis robót	Koordynacja z gestora/ inne uwarunkowania	Ocena stanu realizacji	Wykonawca	
Nr obszaru	Ulice	Dzielnica					
OBSZAR I	Nowowiejskiego	Strzyża	remont ist. chodników na dł. 340 mb		100%	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S. A., ul. Pomorska 26A, 83-200 Starogard Gdański	
	Wilka Krzyżanowskiego	Strzyża	remont ist. chodników na dł. 750 mb		100%		
	Wileńska	Wrzeszcz	remont ist. chodników na dł. 500 mb	GIWK - przebudowa wodociągu, planowane rozpoczęcie prac: VII.2017, planowane zakończenie prac: IX-X.2017	100%		
	Marusarzówny	Piecki - Migowo	remont ist. chodników na dł. 380 mb oraz remont nawierzchni bitumicznej jezdni na dł. 380 mb		100%		
OBSZAR II	Kołobrzeska	Przymorze	remont ist. chodnika na dł. 210 mb		trwa procedura odbiorowa	Firma Usługowo - Budowlana Cygert Witold 83-341 Gowidłino, ul. Kościelna 6	
	Sambora	Oliwa	budowa chodnika po jednej stronie jezdni na dł. 260 mb		trwa procedura odbiorowa		
	Meissnera	Zaspa	remont istniejącego chodnika o łącznej długości 130 mb		trwa procedura odbiorowa		
	Korzeniowskiego	Brzeźno	remont istniejących chodników o łącznej długości - 340 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni 170 mb	GIWK - wymiana wodociągu, planowane rozpoczęcie prac: VI.2017, planowane zakończenie prac: VII.2017	trwa procedura odbiorowa		
	Leszczyńskich	Zaspa	remont istniejących chodników o łącznej długości 160 z przystosowaniem do parkowania pojazdów		trwa procedura odbiorowa		
OBSZAR III	Rozłogi	Stogi	remont istniejącego chodnika o łącznej długości 940 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku o długości 470 mb	GIWK - wymiana wodociągu, planowane rozpoczęcie prac: VII.2017, planowane zakończenie prac: X.2017	30% - ANEKS TERMINOWY zakończenie robót: 31.05.2018	Strabag Sp. z o. o., ul. Parzewska 10, 05-800 Pruszków	
	Wrzosey	Stogi	remont istniejącego chodnika o łącznej długości 160 mb		90% - ANEKS TERMINOWY zakończenie robót: 31.05.2018		
	Niska	Stogi	remont istniejących chodników o łącznej długości 380 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 190 mb	GIWK - wymiana wodociągu, planowane rozpoczęcie prac: VIII.2017, planowane zakończenie prac: X.2017	90% - ANEKS TERMINOWY zakończenie robót: 31.05.2018		
	Tamka	Stogi	remont istniejącego chodnika o łącznej długości 480 mb	GIWK - wymiana wodociągu, planowane rozpoczęcie prac: VI.2017, planowane zakończenie prac: IX.2017	90% - ANEKS TERMINOWY zakończenie robót: 31.05.2018		
	Kormoranów	Stogi	remont istniejących chodników o łącznej długości 280 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 140 mb		85% - ANEKS TERMINOWY zakończenie robót: 31.05.2018		
	Krucza	Stogi	remont istniejących chodników o łącznej długości 460 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 230 mb		85% - ANEKS TERMINOWY zakończenie robót: 31.05.2018		
OBSZAR IV	Soplicy	Wzgórze Mickiewicza	remont istniejącego chodnika o łącznej długości 420 mb	GIWK - wymiana wodociągu- zmiana terminu (zwiększenie zakresu robót - przebudowa sieci sanitarnej): XII.2017	zadanie przeniesione do realizacji na rok 2018		
	<b>REWALORYZACJA ULIC GŁÓWNEGO MIASTA</b>						
	Powalna	Śródmieście	remont istniejącego chodnika o łącznej długości 100 mb		100%	Firma Ogólnobudowlana "ARAT" Krzysztof Makurat., Staniszewo 26, 83 - 328 Sianowo	
	Mostek	Śródmieście	remont istniejących chodników o łącznej długości 350 mb		100%		
Wygon	Śródmieście	remont istniejących chodników o łącznej długości 280 mb		100%			
	Św. Ducha	Śródmieście	przebudowa ulicy (chodniki i jezdni) na dł. 300 mb wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i kabla energetycznego	GIWK - wymiana wodociągu; prace wykonywane przez Wykonawcę przebudowy ulicy pod nadzorem i przy współfinansowaniu przez GIWK	100%	Strabag Sp. z o. o., ul. Parzewska 10, 05-800 Pruszków kierownik budowy: Piotr Koprowiak	
OBSZAR V	Jesionowa	Wrzeszcz	remont chodników wraz z dostosowaniem do parkowania pojazdów		trwa procedura odbiorowa	POLEKO BUDOWNICTWO Sp. z o. o. ul. Budowlanych 7 80-298 Gdańsk	
	Daleka	Olszynka	remont chodników i jezdni		100%	Drogomet Sp. z o. o. ul. Litewska 20 80-719 Gdańsk	
	Smolna	Olszynka	remont chodników i jezdni		100%	Drogomet Sp. z o. o. ul. Litewska 20 80-719 Gdańsk	
<b>INNE LOKALIZACJE</b>							
	Orzeszkowej	Wrzeszcz	remont jezdni (odc. dł. 470 mb) i chodników (odc. dł. 940 mb)	GIWK - przebudowa sieci wodociągowej	10% - ANEKS TERMINOWY zakończenie robót: 31.03.2018	Eurovia Polska S. A., ul. Szwedzka 5,55-040 Bielany Wrocławskie	
	Ciołkowskiego	Zaspa	remont chodnika na dł. ok. 150 mb		trwa procedura odbiorowa	Firma Budowlano Drogowa Tar-Bud Przemysław Taraszkiewicz ul. Jana Pawła II 3d/12 80-462 Gdańsk	
	Piastowska	Przymorze	remont chodnika	GIWK wymiana wodociągu - zakończenie prac IX 2017	100%	PBH Jumar Sp. z o.o. ul. Gen. St. Skalskiego 21, 83-004 Pruszcz Gd.	
	Starodworska - schody	Siedlce	remont istniejących schodów		100%	"ZUK" Sp. z o. o. Gliniec, ul.Akacyjowa 24, 83-330 Żukowo	
	Szara	Siedlce	remont istn.chodników wraz z remontem istn.nawierzchni bitumicznej jezdni	GIWK - wymiana wodociągu, zakończenie prac: VII.2017	100%	"WPRD GRAVEL" Sp. z o. o. ul. Żaglowa 2 80-560 Gdańsk	
	Klonowa	Wrzeszcz	remont istn.chodników wraz z budową oświetlenia		trwa procedura odbiorowa	Firma Usługowo - Budowlana Cygert Witold 83-341 Gowidłino, ul. Kościelna 6,	
Stan na dzień 19.12.2017 r. Z uwagi na konieczność koordynacji robót z gestora/ inne uwarunkowania realizacji prac na poszczególnych ulicach może ulec zmianie.							
			Zgłoszenie do odbioru				
			Odebrane i przekazane do GZDiZ				
			Podpisywanie umowy, przekazanie placu, zatwierdzanie projektów organizacji ruchu na czas budowy				
			W trakcie realizacji				